



REGIONE MOLISE PRESIDENZA



Al consigliere regionale Manzo

e, p.c. Al Presidente del Consiglio Regionale

Oggetto: Interrogazione con risposta orale e scritta, a firma del consigliere Manzo, ad oggetto «Stato di realizzazione “Acquedotto Molise Centrale”» (ogg. 240 - prot. C.R. 12460/2018 del 21/12/ 2018). Risposta scritta.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, preso atto dell'istruttoria espletata dal Servizio regionale competente e partecipata dal Direttore del IV Dipartimento con nota prot. 34740 del 19.03.2019, si fornisce relazione sugli aspetti evidenziati dal Consigliere Manzo valida quale risposta scritta dello scrivente.

Relativamente al quesito posto al punto 1 dell'interrogazione “(..) *se è stato confermato il quadro tecnico economico come variato e la rendicontazione dell'utilizzo delle economie per IVA (..)*”, si specifica quanto segue:

La problematica è stata già chiarita e risolta con il Ministero nel dicembre 2016, infatti il Servizio regionale competente per materia in data 01/12/2016 con nota protocollo n. 134236/2016 nel merito aveva precisato che la somma di € 22.292.448,00, rappresenta una economia rispetto al finanziamento iniziale di € 92.588.000,00 assegnato con la delibera CIPE n. 110/2006 ma, a seguito di gara, è stato rideterminato il contributo effettivo per l'ammontare di € 83.269.373,00 (in cifra tonda) di cui € 70.295.552,00 relativo ai lavori e alle somme a disposizione dell'Amministrazione e € 12.973.821,68 per IVA. Tale importo rappresenta il contributo effettivo oggetto di finanziamento secondo il disciplinare stipulato nel novembre 2009 tra la Regione Molise ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La somma destinata al pagamento dell'IVA è stata in un primo momento considerata non ammissibile a finanziamento in quanto compensabile o rimborsabile da parte dell'Azienda Speciale Molise Acque, in origine soggetto attuatore dell'intervento; successivamente tale importo è stato considerato ammissibile a finanziamento a seguito dell'affidamento delle funzioni al Commissario Straordinario di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 198/2009. Si specifica inoltre che, alla data di passaggio delle funzioni al Commissario straordinario, è stata riconosciuta, con determinazione dirigenziale n. 6 del 12/04/2010 del Servizio Risorse Idriche della Regione Molise, la spesa già effettuata di € 2.620.605,76 (con esclusione del relativo importo a titolo di IVA in quanto il destinatario dell'epoca era l'Azienda speciale Molise Acque).

Relativamente al punto 2 “(..) *il cronoprogramma delle attività di messa in funzione dell'Acquedotto “Molisano Centrale”, annunciato nel mese di agosto e le utenze che usufruiranno del servizio. (..)*” si precisa quanto segue:

In data 11/10/2018 con nota protocollo n. 320 –AMC il Responsabile Unico del Procedimento comunicava alla Regione Molise il seguente cronoprogramma di fornitura prima tranche:

data	Operazioni	Comuni serviti
11/10/2018	Inizio manovre riempimento della condotta principale e ramo Larino	
29/10/2018	Ultimazione riempimento delle condotte	
12/11/2018	Arrivo acqua al serbatoio di Monte Arcano di Larino	Ururi, San Martino in Pensilis, Portocannone e Campomarino
15/11/2018	Prove di portata per il serbatoio alto di Larino e manovre connesse in esito alle quali si potrà alimentare detto comune	Larino
19/11/2018	Arrivo acqua al serbatoio di Termoli Medio e allaccio serbatoio di Guardialfiera	Termoli e Guardialfiera

Il suddetto cronoprogramma era condizionato ovviamente ai risultati delle “(..) prove di tenuta e funzionalità delle condotte, delle apparecchiature e dei manufatti nonché alla completa potabilità a seguito delle operazioni di lavaggio e disinfezione a carico di Molise Acque (..) sono in fase di esecuzione i lavori in direzione Petacciato e Montenero di Bisaccia a seguito dei quali si potrà mettere a punto il cronoprogramma di seconda tranche per la fornitura di acqua potabile nel tratto terminale dell’acquedotto, (..) connesso e subordinato all’accredito da parte della Regione sulla contabilità speciale del commissario della somma di 5.412.000,00.”

Nel merito di quest’ultimo aspetto a seguito della DGR n. 494 del 31/10/2018 con cui è stata deliberata una variazione di Bilancio competenze 2018, sul capitolo 57856 (Rif. 13322 Rendicontazione delle operazioni retrospettive del POR FESR 2007/2013 – Ambiente) di € 420.000,00, con Determinazione Dirigenziale n. 252 del 21/12/2018 è stata liquidato il suddetto importo, quota parte dell’intero finanziamento a carico della Regione Molise, relativo al pagamento dei lavori di variante eseguiti.

Per quel che riguarda il cronoprogramma comunicato dal RUP nell’ottobre del 2018 occorre evidenziare che:

- il tronco 43-89 è stato interessato da un movimento franoso che si è attivato a seguito di lavori eseguiti da terzi per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti lungo la strada statale SS 657 Bifernina al Km 55+300. Il tratto collaudato a seguito della messa in pressione dell’acquedotto nel novembre 2018 ha evidenziato delle perdite che possono peggiorare le condizioni del versante. La Direzione lavori ed il RUP hanno interrotto il cronoprogramma di messa in esercizio della condotta.

Il Dipartimento IV ha deciso, al fine di rimuovere le criticità riscontrate, di indire una riunione tecnica con il Commissario Straordinario.

Al termine dell’incontro il Servizio Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e Marittime ha proposto, condividendolo con tutti, il seguente cronoprogramma (trasmesso con nota protocollo n.28454/2019 del 06/03/2019) relativo alla IV Consegna Provvisoria finalizzata a distribuire acqua proveniente dalle Sorgenti del Biferno prima della prossima stagione estiva ai seguenti Comuni: Ururi, San Martino in Pensilis, Portocannone, Campomarino, Larino, Termoli e Guardialfiera.

Termine ultimo	Attività	Soggetto/i Responsabile/i	Stato
01/06/19	Consegna acqua delle Sorgenti del Biferno agli utenti	Molise Acque	
10/05/19	Inizio Prove di funzionalità lavaggio e disinfezione condotte	Impresa esecutrice, Direttore dei Lavori e Molise Acque	
01/05/19	Inizio piccoli interventi di	Molise Acque	

	riparazione condotta		
30/04/19	Sottoscrizione verbale di consistenza opere fra l'impresa la Direzione Lavori ed il RUP e consegna PROVVISORIA Opere al Gestore Molise Acque	Impresa esecutrice, Direttore dei Lavori, RUP e Molise Acque	
29/04/19	Trasmissione Certificato di agibilità delle opere al RUP	Direttore dei lavori	
13/04/19	Trasmissione di tutte le certificazioni al Direttore di Lavori	Impresa esecutrice	
31/03/19	Certificato di Collaudo provvisorio	Collaudatore	
15/03/2019	Relazione a struttura Ultimata	Direttore dei Lavori	svolta

Distinti saluti.

Il Presidente della Regione Molise
Dott. Donato Toma

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82